

Rapport de la réunion de comité du 11 octobre 2024.

Présents : Anne-Laure LICHTLE qui a invité Jean-Jacques FREY, Daniel GERRER, Christiane KLINGER, Roger KLINGER, et Denise GERRER autour d'un neuersiasser, spack, nussa, suppa, kas et äpfelwaia pour :

1) Ecouter la lettre de **remerciements** de Gérard Gully (le frère de Denise) à propos du repas récréatif offert par le TCM en échange du prêt de son camion.

2) Journées de travail : le bois a été déchargé près de la porte d'entrée du refuge et non près du hangar. Il a fallu déblayer avant de pouvoir ranger. Par bonheur et par hasard, nous avons le camion cité précédemment avec plateau basculant. Les 15 stères étaient fendus trop petit. Daniel fera une lettre de réclamation. L'hôtel Wolf nous conseille de se fournir se chez Martin au Schnepfenried (bois de montagne). Nous avons, en outre, peint les planches de rive, (2^{ème} couche), remué la fosse septique qui semble performante, installé la porte de l'escalier, fait le plein des boissons, ramoné les cheminées, construit un mur de soutien dans le hangar, branché le réfrigérateur à boissons du couloir sur une prise alimentée même quand on coupe le courant en partant (plus besoin de laisser la porte entr'ouverte en partant), installé une trappe d'accès aux combles avant, coulé la marche en béton d'accès au dortoir, changé les filtres à eau, soudé le câble paratonnerre aux endroits métalliques, mais aussi nettoyé tout le refuge, et même fait un exercice d'évacuation avec le groupe d'astronomes qui étaient présents pendant ce week-end. Félicitations et remerciements aux cuisinières du week-end.

3) Les travaux : l'électricien sollicité par Jean-Jacques a constaté que l'installation n'est pas conforme. Il propose le passage d'un organisme certificateur avant de faire les travaux. Le menuisier suggère de faire un volet pliable pour la porte d'entrée actuelle (pour ne pas trop empiéter sur la fenêtre du couloir) et de faire un volet entier (plus esthétique) pour la nouvelle porte. Accord donné. Le mât a été préparé pour recevoir le paratonnerre. Le linteau posé par le maçon est trop bas. Antoine et Daniel l'ont démonté. Norbert et ses amis essaieront de le remettre plus haut.

3) Les sous : il reste 15 000 € de toit à payer puis 5000 € de paratonnerre, 3000 € de maçonnerie et enfin 15 000 € de portes (3) soit 38 000 € mais il y a aussi les factures pour le bois de chauffage (1500 €), le plein hivernal des boissons (1500 €), les tranchées creusées pour le paratonnerre (500 €) et d'autres factures soit environ 43 000 €. Or il ne nous reste que 35 000 € sur le compte. Il faudrait donc faire un prêt de 10 000 € en attendant de recevoir les subventions (soit 45 000 € en 2025 si tout va bien). En novembre il faudra rechercher toutes les factures acquittées donnant accès à la subvention. Pour le toit, nous souhaitons faire une retenue en raison des incertitudes mais celle-ci nous empêcherait de toucher la subvention.

4) Les membres : Catherine Jaeger l'épouse d'Adrien Gontier est devenue membre lors des journées de travail. Bienvenue à elle dans cette association qu'elle connaît depuis longtemps. Il reste encore 9 cotisations impayées.

5) Le voyage en Gaume, avec 11 participants, s'est bien déroulé malgré une météo peu engageante et a été l'occasion de belles découvertes : humaines, géographiques, historiques, sportives et gastronomiques.

6) Petits dortoirs et petits déboires Faudrait-il supprimer un lit dans les petits dortoirs de 5 et de 6 (l'espace y est vraiment réduit) ? Pourquoi l'eau pénètre-t-elle par la cheminée de la cuisine ?

7) La prochaine réunion sera une réunion semestrielle le 08 novembre chez Daniel.